GEMAR SpA
costruzioni generali

COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ED ATTREZZATURE PUBBLICHE SULLA VIA CORVO CON IMPIANTO DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATO - PROJECT FINANCING ART. 193, D.LGS. N° 36/2023 E S.M.I.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
(art. 6, allegato I.7 d.lgs 36/2023)

A- 09	**CRONOPROGRAMMA**
	proponente : G.E.M.A.R. s.p.a.

Sede operativa: Corso Italia 397 - 80063 Piano di Sorrento (NA) tel. 0815 321 400 fax 0815 321 414
Sede legale: Piazza san Pasquale a Chiaia 10 – 80121 Napoli – REA NA-296820 - P.IVA e C.F. 00833770639

1. CRONOPROGRAMMA

Per ciò che concerne l'articolazione delle varie fasi lavorative, si è optato per la divisione della realizzazione delle opere nelle seguenti macro-fasi:

1. *Realizzazione di palificata provvisoria*
2. *Realizzazione della nuova parte di carreggiata*
3. *Sbancamento dell'area di intervento*
4. *Realizzazione dell'autorimessa*
5. *Realizzazione delle attrezzature di pubblica utilità*
6. *Ricucitura del manto stradale.*

La su citata articolazione consente di ottimizzare i tempi di realizzazione dell'opera e garantire il deflusso continuo del traffico.

Si riporta di seguito il Cronoprogramma dettagliato delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività:

a) Progettazione definitiva:	mesi 1
b) Approvazione:	mesi 4
c) Progettazione esecutiva	mesi 2
d) Approvazione :	mesi 1
e) Esecuzione:	mesi 36
f) Collaudo:	mesi 2
TOTALE	mesi 44

Per l'articolazione temporale della fase esecutiva si riporta nelle tabelle allegate in calce alla presente l'articolazione dettagliata delle varie lavorazioni previste.

Si allega il diagramma di Gantt relativo.

Positano, lì 07/04/2025

In fede

Il Tecnico

Gargiulo Fabrizio
Ordine degli Architetti di Napoli
Architetto
15.04.2025 17:22:02
GMT+01:00

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1		Preparazione del cantiere	10 g	mar 15/07/25	lun 28/07/25
2		Opere di consolidamento sommitali	30 g	mar 29/07/25	lun 08/09/25
3		Realizzazione viabilità temporanee	75 g	mar 09/09/25	lun 22/12/25
4		Scavi di sbancamento	85 g	mar 23/12/25	lun 20/04/26
5		Opere di Fondazione in c.a.	40 g	mar 21/04/26	lun 15/06/26
6		Opere in elevazione in c.a.	420 g	mar 16/06/26	lun 24/01/28
7		Opere in muratura	25 g	mar 25/01/28	lun 28/02/28
8		Impermeabilizzazioni	15 g	mar 25/01/28	lun 14/02/28
9		Intonaci interni	30 g	mar 29/02/28	lun 10/04/28
10		Impianti	35 g	mar 25/01/28	lun 13/03/28
11		Pavimentazioni	15 g	mar 29/02/28	lun 20/03/28
12		Opere di fabbro ed infissi	15 g	mar 25/01/28	lun 14/02/28
13		Rivestimenti in pietra	50 g	mar 29/02/28	lun 08/05/28
14		Tinteggiature interne	20 g	mar 21/03/28	lun 17/04/28
15		Opere di sistemazioni esterne	50 g	mar 21/03/28	lun 29/05/28
16		Installazione attrezzature parco giochi	15 g	mar 30/05/28	lun 19/06/28
17		Impianto ascensore	60 g	mar 29/02/28	lun 22/05/28
18		Realizzazione viabilità definitiva	25 g	mar 30/05/28	lun 03/07/28
19		Opere di giardinaggio	15 g	mar 30/05/28	lun 19/06/28
20		Smobilizzo cantiere	10 g	mar 04/07/28	lun 17/07/28



Progetto: Proget2.mpp
Data: mar 15/04/25

Attività	Riepilogo progetto	Attività manuale	Solo inizio	Scadenza
Divisione	Attività inattiva	Solo-durata	Solo-fine	Avanzamento
Cardine	Cardine inattiva	Riporto riepilogo manuale	Attività esterne	Avanzamento manuale
Riepilogo	Riepilogo inattiva	Riepilogo manuale	Cardine esterno	